


Fase 20 gjeldende fra påske 2023 tom juni 2023



V:\514705147023\BIM\Bane\A\K\U\UVB-04-Y-96211-1-611.dwg - LW - Peabot, 2022-06-20, 09:25:42 - LAYOUT = UVB-04-Y-96211 - XREF = UDK_T_FASLER_ALLE_SPCOR_Sjematisk_sporplan_Fase_00007


Tegnforklaring:

	Sporstopper		Sporveksel		Sporveksel med TPAM
	Sporvekselnummer		Dobbel kryssveksel (DKV)		Sporveksel som er låst
	Stigning i sporveksel		Sporkryss		
	Spornummer		Dobbel avsporingstunge (DAT)		
			Midlertidig sporveksel		

09C	Oppdatering av sporan, spann, og retning spr. på hele Sundland.	13.05.2022	LW	OJMa	SvS
09C	Endret spv 242 til dobbeltkrum	01.02.2022	LW	OJMa	SvS
008	Ny tegning	15.02.2019	LW	ASH	SvS
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Stedp. av
Vestfoldbanen (Drammen) - Larvik					
Overbygning					
Fase 20					
Sjematisk sporplan					
Prosjekt: 965201 Drammen - Kobbervikkalen					
Parsell: 04 Drammen - Gulsjokken - Skoger					
BANE NOR					
UVB-04-Y-96211	09C				

Gjennomgått
 Gjennomgått med kommentar
 Avslått
 Revider og send inn ny revisjon
 For informasjon (ikke gjennomgått)

Fase 30 gjeldende fra aug 2023 til juni 2024




V:\514705147023\BIM\Bane\A\K\U\UVB-04-Y-96311-XREF - XREF = UDK_T_FASLER_ALLE_SPCR_Sjematisk_sporplan_Fase_96007

Tegnforklaring:

	Sporstopper		Dobbel kryssveksel (DKV)		Sporveksel med TPAM
	Sporvekselnummer		Sporkryss		Sporveksel som er låst
	Stigning i sporveksel		Dobbel avsporingstunge (DAT)		
	Spornummer		Midlertidig sporveksel		

<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomgått
<input type="checkbox"/>	Gjennomgått m/kommentar
<input type="checkbox"/>	Avslått
<input type="checkbox"/>	revider og send inn ny revisjon
<input type="checkbox"/>	For informasjon (ikke gjennomgått)

10C	Lagt inn delingsveksel 94 og fjernet spv L15, 440 og L17	30.11.2022	LW	OJtar	SVS
02C	Oppdatering av spv nr. spornr. og rel. spv Sundland. TPAM spv 121	13.05.2022	LW	OJtar	SVS
008	Ny tegning	15.02.2019	LW	ASH	SVS
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Stedp. av
Vestfolbanen (Drammen) - Larvik					
Overbygning					
Fase 30					
Sjematisk sporplan					
Prosjekt: 955201 Drammen - Kobbervikkalen					
Parsell: 04 Drammen - Gulskogen - Skoger					
BANE NOR					




V:\514705147023\BIM\Bene\Ard\Ulv\UVB-04-Y-96411-1-511.dwg - LW - Prolot 2022-11-21, 17:15:41 - LAYOUT = UVB-04-Y-96411 - XREF = UDK_T_FASFLER_ALLE_SPCOR_Sjematisk_sporplan_Fase_00007

Tegnforklaring:

	Sporstopper		Dobbel kryssveksel (DKV)		Sporveksel med TPAM
	Sporvekselnummer		Sporkryss		Sporveksel som er låst
	1:9 Stigning i sporveksel		Dobbel avsporingstunge (DAT)		
	2 Spornummer		Midlertidig sporveksel		

<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomgått				
<input type="checkbox"/>	Gjennomgått m/kommentar				
<input type="checkbox"/>	Avslått				
<input type="checkbox"/>	Avslått og send inn ny revisjon				
<input type="checkbox"/>	For informasjon (ikke gjennomgått)				
Sign:					
10C	Lagt inn delingsveksel 94 og fjernet sporveksel L15, L20 og L17	28.11.2022	LW	OJMa	SVS
02K	Oppdatering av spnr.nr. og rel. spv. Sundland. TPAM spv 121	13.05.2022	LW	OJMa	SVS
008	Ny tegning	15.02.2019	LW	ASH	SVS
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Stedbert av
Vestfolbanen (Drammen) - Larvik					
Overbygning					
Fase 40					
Sjematisk sporplan					
Prosjekt: 965201 Drammen - Kobbervikkalen					
Parsell: 04 Drammen - Gulskogen - Skoger					
BANE NOR					



V:\514705147023\BIM\Bene\Ard\Ulv\UVB-04-Y-96511-XREF = UDK_T_FASLER_ALLE_SPCR_Sjematisk_sporplan_Fase_06007

Tegnforklaring:

	Sporstopper		Sporveksel
	Sporvekselnummer		Dobbel kryssveksel (DKV)
	Stigning i sporveksel		Sporkryss
	Spornummer		Dobbel avsporingstunge (DAT)

- Gjennomgått
 - Gjennomgått m/kommentar
 - Avslått
 - Revider og send inn ny revisjon
 - For informasjon (ikke gjennomgått)
- Sign:

06C	Oppdatering av sporplan, spærre- og retningsskr. på hele Sundland	13.05.2022	LW	O.Msa	SVS
05C	Endret spv 242 til en venstrespørveksel	01.02.2022	LW	O.Msa	SVS
008	Ny tegning	15.02.2019	LW	KSI	SVS
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Stedkørt av
Vestfoldbanen (Drammen) - Larvik					
Overbygning					
Fase 50					
Sjematisk sporplan					
Prosjekt: 965201 Drammen - Kobbervikkaldalen					
Parsell: 04 Drammen - Gulskogen - Skoger					
BANE NOR		Tegningnummer:	UVB-04-Y-96511	06C	Rev.
		Dokumentnummer:			